

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

ITEM	DESIGNACION Y ESPECIFICACION	UNID	CANT	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
<b>1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>				
1.1	Cobertura de todo mobiliario y equipamiento	gl.	1		
1.2	Vallados area de circulación	gl.	1		
1.3	Traslado de mobiliarios y/o equipamiento. Desde el local afectado a sector designado y de vuelta a su lugar original.	gl.	1		
<b>2</b>	<b>PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
<b>2.1</b>	<b>Provisión, instalación y puesta en marcha.</b>				
2.1.1	Provisión e Instalación de evaporadores o unidades internas.	u.	4		
2.1.2	Provisión e Instalación de compresores o unidades externas	u.	4		
2.1.3	Cañerías de interconexión entre Unidades Condensadoras y Evaporadoras. Incluye pases, albañilería, pintura, revestimiento, terminaciones, zinguería para pases, etc.	U.	4		
2.1.4	Pruebas de hermeticidad	gl.	1		
2.1.5	Cañerías de condensado	gl.	1		
<b>2.2</b>	<b>Registros de Instalación</b>	u.	1		
<b>2.3</b>	<b>Albañilería, pintura, terminaciones.</b>	u.	1		
<b>3</b>	<b>PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS CONTROLES DE COMBINACION.</b>	u.	2		
<b>4</b>	<b>Provisión e instalación de lector externo de temperatura</b>	gl.	1		
<b>5</b>	<b>PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE CONDENSADO.</b>	gl.	1		
<b>6</b>	<b>REFORMA DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO</b>	gl.	1		
<b>7</b>	<b>PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA. CABLEADO, CANALIZACION, PROTECCIONES, ETC.</b>	gl.	1		
<b>8</b>	<b>VARIOS</b>				
8.1	PLANOS CONFORME A OBRA	gl.	1		
8.2	SEGUROS	gl.	1		
8.3	LIMPIEZA DIARIA Y FINAL	gl.	1		
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>					